



## Information aktueller Stand Neubau 2. Kunstrasen zur JHV 2022

### Kostenschätzung

Herrichten Baugrundstück	19.496€
Abwasser- u. Beregnung, Trainingsbeleuchtung	118.000€
Randflächen	17.780€
Untergrund, Elastikschicht, Kunststoffrasen	453.038€
Einfriedungen, Ballfangzäune	118.940€
Sonstige Außenanlagen	15.500€
Untersuchungen + Prüfungen	9.500€
Architekten- Ingenieurleistungen	85.000€
<b>Gesamt</b>	<b>837.253€</b>
zzgl. 19% MwSt.	159.078€
<b>Gesamt brutto</b>	<b>996.332€</b>

### Finanzierung

<b>Eigenleistung</b>	
Spenden	150.000€
Mitgliederdarlehen	100.000€
<b>Zuwendungen</b> (vorläufig, Zwischenfinanzierung notwendig)	
Landeshauptstadt München (LHM, 30%)	300.000€
Bayerischer Landessportverband (BLSV, 20%)	200.000€
<b>Weitere Fremdfinanzierung</b>	
Darlehen LHM (15%)	150.000€
Darlehen BLSV (10%)	100.000€
<b>Gesamt</b>	<b>1.000.000€</b>

**996.332€**

Investitionssumme

**74.000€**

Spenden IST

**> 420.000€**

Darlehenszusagen

**50%**

öffentl. Fördermittel



Das KuRa2-Team: Guy Grobe, Björn-Alexander Schmidt, Steffen Baumann (Architekt), Herbert Schmidt, Philipp Lang,



### Milestones

- ✓ 30.06.2021 Vorstellung Bezirksausschuss 6
- ✓ **27.07.2021 Entscheidung JHV**
- ✓ 27.08.2021 Beauftragung Ingenieurbüro Baumann
- ✓ 27.10.2021 Besuch Fachmesse Sportbau Köln
- ✓ 18.11.2021 Festlegung Lage neuer Kunstrasen
- ✓ 16.12.2021 Vorgespräche Untere Naturschutzbehörde
- ✓ 28.12.2021 Investitions-Zuschussanträge LHM und BLSV eingereicht
- ✓ 27.01.2022 Bauantrag eingereicht
- ✓ 07.03.2022 Finalisierung, Freigabe Leistungsverzeichnis
- ✓ 21.03.2022 Veröffentlichung Ausschreibung
- 26.04.2022 Submissionsschluss

### Milestones

- April 2022 Genehmigung Bauantrag,
- Mai 2022 Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn
- Mai 2022 Auswahl und Beauftragung Baufirma
- Mai 2022 Rückbau Kaffeelaube und „Carport“ in Eigenleistung
- Juni 2022 Baubeginn
- Herbst 2022 Fertigstellung**



Gefördert durch den Freistaat Bayern

gefördert von der  
Landeshauptstadt  
München  
**Referat für  
Bildung und Sport**